

PLANNING PREVISIONNEL HORS INTEMPERIES

RN 88-TRAVERSE DU BRUEL-GIRATOIRE DE ROMARDIES

Jeu 02/10/25

N°	Mode Tâche	Code	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	41							42							43							27 Oct 25					
							06 Oct 25	L	M	M	J	V	S	D	13 Oct 25	L	M	M	J	V	S	D	20 Oct 25	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M
0		0	RN 88-TRAVERSE DU BRUEL-GIRATOIRE DE ROMARDIES	15 jours	Mer 08/10/25	Mar 28/10/25																											
1																																	
2		1	TRAVERSE DU BRUEL	12 jours	Mer 08/10/25	Jeu 23/10/25																											
3		1.1	Installation de chantier y compris mise en place signalisations	1 jour	Mer 08/10/25	Mer 08/10/25																											
4		1.2	Traversées canalisations PVC Ø 200 pour les 4 regards grilles	3 jours	Mer 08/10/25	Ven 10/10/25																											
5		1.3	Rabotage chaussée traverse du Bruel	3 jours	Lun 13/10/25	Mer 15/10/25																											
6		1.4	Reprise de bordures	1 jour	Mer 15/10/25	Mer 15/10/25																											
7		1.5	Réalisation des 4 regards grilles	2 jours	Jeu 16/10/25	Ven 17/10/25																											
8		1.6	Terrassement des purges	2 jours	Mar 14/10/25	Mer 15/10/25																											
9		1.7	Essais de portance sur sol support existant.Point d'arrêt	2 jours	Mar 14/10/25	Mer 15/10/25																											
10		1.8	Remblaiement des purges si essais de portance validés par la M	2 jours	Jeu 16/10/25	Ven 17/10/25																											
11		1.9	Mise à la côte des ouvrages (b.a.c, tampons regards)	1 jour	Lun 20/10/25	Lun 20/10/25																											
12		1.10	Réalisation des graves bitumes y compris imprégnation	2 jours	Lun 20/10/25	Mar 21/10/25																											
13		1.11	Réalisation du béton bitumineux y compris couche d'accrochage	1 jour	Mer 22/10/25	Mer 22/10/25																											
14		1.12	Marquage au sol	1 jour	Jeu 23/10/25	Jeu 23/10/25																											
15																																	
16		2	GIRATOIRE DE ROMARDIES	4 jours	Jeu 23/10/25	Mar 28/10/25																											
17		2.1	Installation de chantier y compris signalisations	1 jour	Jeu 23/10/25	Jeu 23/10/25																											
18		2.2	Rabotage chaussée	1 jour	Jeu 23/10/25	Jeu 23/10/25																											
19		2.3	Réalisation des graves bitumes y compris couche d'accrochage	1 jour	Ven 24/10/25	Ven 24/10/25																											
20		2.4	Réalisation du béton bitumineux y compris couche d'accrochage	1 jour	Lun 27/10/25	Lun 27/10/25																											
21		2.5	Marquage au sol	1 jour	Mar 28/10/25	Mar 28/10/25																											